Утверждаю
заведующий МБДОУ
« Детский сад № 7 г. Новозыбкова»
_____ Т.П. Поддубная
« 29 » 05 2025 г.

План-график
проведения ремонтно-профилактических работ системы отопления здания МБДОУ « Детский сад № 7 общеразвивающего вида г. Новозыбкова»
к новому отопительному сезону 2025-2026 гг.

1. По наружным тепловым сетям.

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов и ремонт неисправных.	Ахтанин А.Е.	До 01.08.2025 г.	
2	Осмотр состояния неподвижных опор.	Ахтанин А.Е.	До 01.08.2025 г.	
3	Покраска всех металлоконструкций.	Коденко Н.С.	До 01.08.2025 г.	

2. По тепловым узлам.

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Ревизия флянцевых соединений с заменой дефектных прокладок.	Ахтанин А.Е.	До 01.08.2025 г.	
2	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры и их ремонт.	Коденко Н.С.	До 01.08.2025 г.	
3	Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции.	Коденко Н.С.	До 01.08.2025 г.	
4	Поверка термометров, манометров и замена неисправных.	Коденко Н.С.	До 01.08.2025 г.	
5	Очистка гильз под термометры и заливка в них масла.	Коденко Н.С.	До 01.08.2025 г.	

3. По внутренней системе

	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления	Коденко Н.С.	До 01.08.2025 г.	
	Утепление чердачных, ремонт изоляции теплопроводов, входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок.	Коденко Н.С.	До 01.08.2025 г.	
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды. Провести испытания на прочность и плотность водяных систем.	Коденко Н.С.	До 01.08.2025 г.	

Разработал:
Завхоз Коденко Коденко Н.С.